

## Pia Lindgren

---

**Fra:** TMFKP Sekretariat  
**Emne:** Svar på spørgsmål stillet af MB Jonas Bjørn Jensen (A) om status på skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park, eDoc nr. 2022-0263737

---

**Fra:** TMFKP MKB Rådhuspost  
**Sendt:** 1. september 2022 14:45  
**Til:** Jonas Bjørn Jensen (Borgerrepræsentationen)  
**Cc:** Josephine Christina H Rasmussen  
**Emne:** Svar på spørgsmål stillet af MB Jonas Bjørn Jensen (A) om status på skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park, eDoc nr. 2022-0263737

Kære Jonas Bjørn Jensen, MB

På vegne af vicedirektør Peter Højer, Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, fremsendes hermed svar på dine spørgsmål stillet den 23.08.2022, vedrørende skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park.

Med venlig hilsen

**Veronika Engbart Smith**  
Akademisk medarbejder  
MKB Sekretariat

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold



## Besvarelse vedrørende status på skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park

Medlem af Borgerrepræsentationen Jonas Bjørn Jensen (A) har den 23. august 2021, stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

### Spørgsmål

1. Hvad er status på skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park?
2. Har forudsætningerne for projektet ændret sig siden den overførselssag, hvor projektet blev besluttet? Særligt i forhold til behovet for kapacitet?
3. Kan der gøres noget for, at vi i lyset af klagenævnets afgørelse om fodboldbane i Nørrebroparken kan fremme den kunstgræsbane, som er en del af projektet? Alternativt ændre belægning på asfaltarealet i forbindelse med Nørrebropark Skole?

### Svar

Ad 1) Skybrudsprojekt Hans Tavsens Park er på projektforslagsniveau og klar til politisk godkendelse ultimo 2022. Pt. foregår der en afklaring af den samlede projektøkonomi på baggrund af øgede omkostninger til arkæologi. Denne forventes afklaret efterår 2022.

Ad 2) Skybrudsprojektet blev besluttet i Projektpakke 2017 (skybrudsprojekter) (BR 26. maj 2016) hvor der blev afsat 55 mio. kr. til at medfinansiere skybrudssikring i Hans Tavsens Park og 17,6 mio. kr. til Hans Tavsens Gade og Korsgade. I Overførselssagen 2017-2018 (BR 3. maj 2018) (A, F, O og Ø) blev der desuden afsat 55 mio. kr. til at udføre projektet "Nørrebrosjælen", som er vinderforslaget fra innovationskonkurrencen Nordic Built Cities Challenge. 10,3 mio. kr. blev stjernemarkeret til projektering.

Den 18. december 2019 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om en omprojektering af projektet på grund af dels et nedjusteret behov for håndtering af skybrudsvand, dels indarbejdelse af en kunstgræsbane i projektet, hvilken der blev afsat midler til i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å).

Efterfølgende er der ikke foretaget yderligere justeringer af kapacitetsbehov eller andre rammesættende parametre i projektet.

**23-08-2022**

Sagsnummer i F2  
2022 - 12338

Dokumentnummer i F2  
1803446

Sagsnummer i eDoc  
2022-0263737

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Ad 3) Det er vanskeligt at fremrykke kunstgræsbanen, uden at dette vil have markant indvirkning på resten af projektet. Projektet er pt. på projektforslagsniveau og en ændring af kunstgræsbanen vil medføre et behov for genbesøg af dispositionsforslag og derefter projektforslag. Dette vil give en forsinkelse på det samlede projekt på ca. et år. Derudover er det usikkert, om der kan opnås en tidsbesparelse, da der fortsat vil være behov for hovedprojektering, licitation og anlæg, på samme vis som for det samlede projekt.

Den nye kunstgræsbane er ikke placeret det samme sted som de nuværende asfalterede boldbaner. Det vil derfor ikke være muligt at ændre belægningen på de eksisterende baner, uden at dette efterfølgende skal ændres i skybrudsprojektet eller vil medføre, at skybrudsprojektet skal ændres markant med en dertilhørende forsinkelse til følge.

Svaret er offentligt tilgængeligt på [kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget](http://kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget).

Med venlig hilsen

Peter Højer  
Vicedirektør