
Fra: TMFKP PKR Rådhuspost

Sendt: 26. januar 2026 09:48

Til: Niels Efterstigaard Bjerrum

Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Niels E. Bjerrum (A) om status på faciliteterne ved Bellahøj friluftsscene den 19. januar 2026, 2026-0022312

Kære Niels E. Bjerrum, MB

På vegne af vicedirektør Rikke Skovbølling Brandt, Bynatur og Renhold, fremsendes svar på dit spørgsmål stillet den 19. januar 2026 vedr. faciliteterne ved Bellahøj friluftsscene.

Med venlig hilsen

Karin Engqvist Johnson

Fuldmægtig

PKR Sekretariat, Team Politik

KØBENHAVNS KOMMUNE

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Bynatur og Renhold



Besvarelse vedrørende faciliteter ved Bellahøj friluftsscene

Medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum (A) har den 19 januar 2026 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

En borger har skrevet til Niels E. Bjerrum om, at brugerne af Bellahøj Friluftsscene intet har hørt siden en toiletbygning og et skur ved scenen blev revet ned. Niels E. Bjerrum beder på den baggrund forvaltningen om at oplyse status og tidsplan.

Svar

Siden sagen blev politisk vedtaget ved Overførselssagen 2024-2025 30.04.2025, har KEJD i samarbejde med Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen afklaret ejerskab og driftsansvar. Dette er udmøntet i en konkret bestilling som KEJD har modtaget i november 2025.

I øjeblikket arbejder KEJD sammen med rådgivere og relevante forvaltninger på den endelige udformning af projektet, der skal i udbud. Samtidig er der igangsat en ansøgning om dispensation fra fredning i området, hvilket forventes at tage cirka otte uger. Når denne er på plads, vil der blive ansøgt om byggetilladelse hos Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, en proces der forventes at vare mellem seks og ni måneder. Projektet er således planlagt til udførelse, når frosten slipper sit greb i foråret 2027, med en forventet udførelsesfase på fire til seks måneder.

For at imødekomme det midlertidige toiletbehov i området, opstilles der i sommersæsonen et midlertidigt toilet indtil bygningen er færdigopført.

26-01-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 1461

Dokumentnummer i F2
238915

Sagsnummer i eDoc
2026-0022312

Parker, Kirkegårde og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør