



Notat

Genopretning af søkant ved Østerbrogade forsinkes

Resumé

I maj 2026 blev det konstateret, at en del af den nyanlagte granit søkant for enden af Sortedams Sø ved Østerbrogade var skredet ud. Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen er i dialog med rådgiver og entreprenør på projektet omkring den videre proces for udbedring og færdiggørelse af genopretningen. På nuværende tidspunkt forventes ibrugtagningen at være udskudt til efteråret 2026. De resterende søkanter omkring Sortedamssøerne og Peblinge Sø står ligeledes overfor en renovering og projekteringen af renoveringen er sat i gang. Den aktuelle hændelse har ikke indflydelse på renoveringsprojektet af de resterende søkanter.

Sagsfremstilling

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 18,5 mio. kr. til genopretning af søkanterne langs Sortedams Sø ved Østerbrogade og Sankt Jørgens Sø ved Kampmannsgade. Derudover blev der givet 3 mio. kr. til de resterende søkanter om Peblinge Sø og de to Sortedams Søer. Projekteringen af genopretningen startede i 2022, og selve anlægsarbejderne blev igangsat i 2025 med en forventet aflevering i start maj 2026.

Den 7. maj 2026 blev det konstateret, at en del af den nyanlagte granit søkant for enden af Sortedams Sø ved Østerbrogade var skredet ud i søen. Entreprenøren stoppede arbejderne med det samme og informerede kommunens byggeledelse.

I samarbejde med projektets rådgiver og entreprenør er forvaltningen i gang med at undersøge hændelsesforløbet og årsagerne til, at granitkanten er skredet ud. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad den konkrete årsag til hændelsen er.

Forvaltningen er i dialog med rådgiver og entreprenør på projektet omkring planlægning af den videre proces for udbedring og færdiggørelse af genopretningen.

På nuværende tidspunkt forventes ibrugtagningen at være udskudt til efteråret 2026.

De resterende søkanter omkring Sortedamssøerne og Peblinge Sø står ligeledes overfor en renovering. I Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen)

03-07-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 14496

Dokumentnummer i F2
268623

Sagsnummer i eDoc
2026-0208506

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

blev der afsat 104,5 mio. kr. til projektet. Der er i foråret 2026 indgået kontrakt med en rådgiver på projektet og projekteringen af renoveringen er sat i gang. Den aktuelle hændelse har ikke indflydelse på renoveringsprojektet af de resterende kanter på Peblinge- og Sortedamssøerne

Videre proces

Forvaltningen fortsætter arbejdet med færdiggørelse af projektet og afklaring af årsager til hændelsen.

Peter Højer
Vicedirektør