



Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Udskydelse af udskiftning af kunstgræsbane i Emdrup Idrætspark

Indhold

Udskiftningen af en kunstgræsbane med moderniseringer i Emdrup Idrætspark er blevet forsinket, da alle tilbud på udførelse af opgaven gik væsentligt over budget. Arbejdet skulle være udført i august/september 2026.

Byggeri København modtog den 1. juli 2026 fem tilbud der alle gik væsentligt over budget. Det billigste tilbud gik ca. 40% over budget. Byggeri København har oplyst Kultur- Fritid- og Borgerserviceforvaltningen (KFF) at mulig yderligere finansiering vil skulle godkendes af Borgerrepræsentationen før der kunne indgås kontrakt. Det var derfor umuligt at undgå væsentlig forsinkelse i udførelsen.

Tilbudspriserne lå samtidig generelt langt over hvad Københavns Kommune ellers har modtaget på diverse udbud af udskiftninger af kunstgræsbaner i 2026. Byggeri Københavns eksterne rådgiver har ikke entydigt kunne pege på årsagen til dette.

På den baggrund er Byggeri København gået i dialog med lavest bydende for at undersøge årsagerne til de høje priser. Det forventes ikke at der opnås så væsentlige besparelse i dialogen at budgettet kan overholdes, hvorfor projektet skal udbydes på ny. Byggeri København, KFF og rådgiver vil nu gennemgå og evaluere udbudskravene med henblik på et genudbud. Det er forventningen, at projektet vil blive genudbudt snarest muligt med henblik på anlæg i efteråret 2026. Med en anlægsperiode på 10 til 14 uger vil udførelsen nærme sig vejrligsperioder, hvilket kan give udfordringer med udførelsen og evt. betyde en udskydelse til foråret 2027. Dette skal afklares nærmere mellem Byggeri København, KFF og rådgiver.

18. august 2026

Edoc sagsnummer
2026-0263142

F2 sagsnummer
2026 - 16921

Sagsbehandler
Tobias Voss Illum

Plan og Tilskud

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
i53x@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515