



Revision

16-02-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Forskønnelse af Stefansgade
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt

Sagsnr.
2010-105169

Dokumentnr.
2012-136303

Sagsbehandler
Jasmin Abu Zahrah

Projektbeskrivelse

Revitalisering af trafikken over Stefansgade ved parken, samt forskønnelse af gaden som helhed.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Forskønnelse af Stefansgade	2.894.609	3.394.605	-499.996
Bevilling (Indtægt)			
			0
I alt	2.894.609	3.394.605	-499.996

Afvigelse	17,27%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Forskønnelse af Stefansgade	126/07	29-03-2007	2.894.609	0	0	0	2.894.609
Samlet bevilling			2.894.609	0	0	0	2.894.609
Forbrug			2.944.596	401.283	48.726	0	3.394.605

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der har været udgifter til indkøb og opstilling af granit-steeler.
Omkostningsændring	x		Der har blandt andet været ekstra udgifter til opretning af vej-profil, forstærkning af fundament under brostens-render, tilslutningsafgift for belysning samt hensyn til beboerne ved weekend-arbejde
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

8/3-2012

 Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

14/3-2012

 Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

