



Revision

05-01-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Sagsnr.
2011-178199

Dokumentnr.
2011-900103

Projektbeskrivelse

Etablering af net af handicapvenlige ruter i byen, tilgængelighedsrute 3 på Christianshavn

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Bedre adgang for alle til og på Christianshavn	845.706	8.394.739	-7.549.033
Godkendelsen af projekt, Christianshavnsforbindelsen	8.079.663		8.079.663
Bevilling (Indtægt)			
I alt	8.925.369	8.394.739	530.629

Afvigelse	-5,95%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Bedre adgang for alle til og på Christianshavn		28-08-2008	845.706	0	0	0	845.706
Godkendelsen af projekt, Christianshavnsforbindelsen	2009-28630	22-09-2009	0	8.079.663	0	0	8.079.663
Samlet bevilling			845.706	8.079.663	0	0	8.925.369
Forbrug			654.389	2.651.547	5.055.168	33.635	8.394.739

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat


	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes dels et gunstigt licitationsresultat, og dels at et delarbejde ikke er blevet udført som følge af ekspropriation til en metroforplads.
Tidsforskydninger			

8/3-2012



Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

12/3-2012



Dato - Martin Nordrup Andersen