



Revision

05-01-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Amager Fælled Camping - påbegyndelse af projekt
IM-funktion 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.
2011-178227

Dokumentnr.
2011-900293

Projektbeskrivelse

Amager Fælled Camping - påbegyndelse af projekt.
campingområdet miljøforberedes ved udlægning af en mængde overskydende jord
fremkommet i forbindelse med anlæg af boldbanerne beliggende vest for campingområdet

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amager Fælled Camping - påbegyndelse af projekt	446.854	497.387	-50.533
Bevilling (Indtægt)			
I alt	446.854	497.387	-50.533

Afvigelse	11,31%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Amager Fælled Camping - påbegyndelse af projekt	BR 261/06	27-04-2006	446.854	0	0	0	0	0	446.854
Samlet bevilling			446.854	0	0	0	0	0	446.854
Forbrug			199.876	0	-129.541	340.655	84.476	1.920	497.387

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer Ingen beslutninger som vedrører Indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at adgangsforholdene til campingpladsen måtte ændres, og derfor kostede mere at projektere.
Tidsforskydninger			

17.1.2012

Dorte Skov

Dato - Dorte Skov

17/1-2012

Martin Nordrup Andersen

Dato - Martin Nordrup Andersen