

**Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse af Rødkilde Skoles KKFO og fritidshjemmet Lykkebo (2013-49336) - nærværende regnskab vedrører fritidshjemmet Lykkebo****Projekt navn:** Lykkebo Skole Fritidshjem**Bevillingsnr.:** 355053749**Afleveringsdato:** 15-04-2015**Ibrugtagningsdato:** 01-04-2015**Projektbeskrivelse:** Udvidelse af fritidshjem

Lykkebo Skoles fritidshjem, beliggende Kærskiftevej 21 i Valby, er udbygget samt ombygget og dermed kapacitetsforøget med 2 grupper.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 08-05-2014, pkt. 26	7.284		
BR 08-05-2014, pkt. 26 Regnskabsforklares af børne- og Ungdomsudvalget	-794		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>6.490</b>	<b>6.664</b>	<b>-174</b>

I budget 2013 blev der afsat 128,1 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af 29 fritidshjem/KKFO-grupper. Anlægsbevillingen til Fritidshjemmet Lykkebo finansieres af denne ramme

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstra uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget 2 måneder senere end planlagt på grund af omfattende ombygning af kælderens

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	6.401	0 -		-	-
<b>I alt</b>	<b>6.401</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)