

**Anlægsregnskab 2017 vedr. udvidelse af fritidshjem i Ungarnsgade 34 ved Lergravsparkens Skole - Amager (2014-0089525)****Projektnavn:** Ungarnsgade 34, fritidshjempladser**Bevillingsnr.:** 355053872**Afleveringsdato:** 26-01-2015**Ibrugtagningsdato:** 26-01-2015**Projektbeskrivelse:** Ombygning og udvidelse af fritidshjem "Pløkken"

Udvidelse af eksisterende fritidshjem på Lergravsparkens Skole ved etablering af 50 fritidshjempladser.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 09-10-2014, pkt. 29	4.715		
BR 09-10-2014, pkt. 29. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-471		
I alt (Byggeri København)	4.244	3.583	661

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	3.435	0	-	-	-
I alt	3.435	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygningsarbejder i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk