

**Anlægsregnskab 2017 vedr. genopretning af Københavns Hovedbibliotek (2011-81379)****Projekt navn:** Hovedbiblioteket, anden etape**Bevillingsnr.:** 355053537**Afleveringsdato:** 20-12-2013**Ibrugtagningsdato:** 20-12-2012**Projektbeskrivelse:** Genopretning af Københavns Hovedbibliotek

I anden etape af helhedsrenoveringen af Københavns Hovedbibliotek, har der særligt været fokus på åbning af glasfacader fra caféområdet mod Krystalgade. Genopretningen har endvidere omfattet renovering af toiletter samt etablering af læringsmiljøer.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 25-08-2011, pkt. 40	16.543		
BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 2. Overførselssagen 2012	20.392		
I alt (Byggeri København)	36.935	36.674	261

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	33.966	5.094	001 Bygninger – renovering	15	31.12.2012
I alt	33.966	5.094			

Jævnfør Københavns Kommunes vejledning til registrering af aktiver i anlægskartoteket, optages projektet i anlægskartoteket med 15 % af de samlede udgifter, fordi der er tale om renoveringsarbejder i eksisterende ejendom. Den registrerede levetid er angivet ud fra et skøn over den tilbageværende levetid på ejendommen. Den konkrete resterende levetid vil blive korrigeret i forbindelse med årsregnskabet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,
EC9Q@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen,
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk