



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 31.01.2013

Sagsnr. 2013-1346

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2013 vedr. Muldvarpen udflytterbørnehave - Ville Heise Park 49

**Projekt navn** : Ville Heise Park 49

**Bevillingsnr.** : 355053465

**Afleveringsdato** : 01.06.2011

**Ibrugtagningsdato** : 01.06.2011

**Projektbeskrivelse** : Ville Heise Park 49

Kapacitetsudvidelse til i alt 96 børnehavebørn. En indvendig ombygning samt en mindre udvidelse har fordoblet kapaciteten til i alt 96 børnehavebørn. I forbindelse med ombygningen blev der etableret produktionskøkken til egenproduktion af frokost m.v.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 18-11-2010, pkt 16	8.450	8.385	65
BR 18-11-2010, pkt 16, Regnskabsforklares af BUF	-846	0	-846
<b>I alt</b>	<b>7.604</b>	<b>8.385</b>	<b>-781</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Gennemført som planlagt
Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr. 781 skyldes primært flere uforudsete forhold end forventet på tagarbejder, ventilationsarbejder, loftarbejder (brandforhold) samt terrænarbejder.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget 2 måneder senere end oprindeligt planlagt grundet en mere kompliceret byggeproces end forventet.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	7.524	2.286	Tilbygning - Daginstitution	30	01.06.2011
<b>I alt</b>	<b>7.524</b>	<b>2.286</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

**1) Forbrug til anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

**2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

**3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)