



09-11-2016

Sagsnr.
2016-0385868

Dokumentnr.
2016-0385868-1

Til gruppeformandskredsen

Status på arbejdet med 'Sikring af Rådhuset'

I det følgende gives en status på arbejdet med implementering af sikring af Rådhuset.

Implementering af sikringsplanen

Københavns Ejendomme & Indkøb har ansat de ekstra medarbejdere der udgør den synlige del af den øgede sikkerhed i hoved- og bagport i åbningstiden, samt i Rådhushaven fra april til oktober.

Talevarsling i kælder og på loft

I forhold til installation af talevarsling i kælder og på loft, har det ikke været muligt rent udbudsmæssigt at tildele opgaven til den oprindelige leverandør.

Københavns Ejendomme & Indkøb har derfor brugt ressourcer på at sikre, at et nyt anlæg, der leveres af en ny leverandør vil kunne tale sammen med det eksisterende system.

Københavns Ejendomme & Indkøb er ved at indhente tilbud på installation.

Udførelse forventes færdiggjort i løbet af 2017.

Overfaldsalarmer:

Københavns Ejendomme & Indkøb arbejder for endelig fastlæggelse af omfang i samarbejde med sekretariaterne.

Udførelse forventes færdiggjort i løbet af 2017.

Sikring af sluse ved bagport:

Forprojektet er godkendt af Kulturstyrelsen.

Københavns Ejendomme & Indkøb har i samarbejde med rådgiver defineret forskellige glaskvaliteter ud fra forskellige mulige senarier. Rådgiver har leveret et budget der lyder på 2,2 mio., hvilket er højere end først antaget.

Simulering af virkning af bombeeksplosion foran Rådhuset:

Simulering er udført og afleveret. Simuleringen viser at der ved de opstillede senarier er en risiko for, at vinduesrammer i de berørte facader vil kunne tage skade og give efter for trykket. Vinduesglasset vil endvidere med stor sandsynlighed udgøre en fare for mennesker der opholder sig inde i bygningen.

**Borgerrepræsentation--
ens Sekretariat**

Rådhuset, 2. sal, 10
1599 København V

Telefon
3366 2206

Mobil
2612 2206

E-mail
mos@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800275

<http://www.kk.dk>

For at eliminere denne risiko vurderer rådgiver at nogle vinduer bør forstærkes med ekstra skruer i murværket, og at der bør monteres sikkerhedsfilm indvendigt, der vil opfange og stoppe glasfragmenter.

Overslag på sikring af de berørte vinduer udgør 0,8 mio. med forbehold for Kulturstyrelsens eventuelle krav til udførsel.