



## Notat

Til Økonomiudvalget

### Orientering om gennemført ITS-udbud vedr. Københavns Busterminal

#### Resumé

Økonomiudvalget orienteres om, at Vejdirektoratet medio 2023 har gennemført et tredje udbud af ITS-system til Københavns Busterminal og at der er indgået kontrakt med en leverandør. Det vindende tilbud ligger indenfor budgetrammen. Københavns Busterminal forventes at kunne ibrugtages i forsommeren 2024.

#### Sagsfremstilling

Den 14. marts 2023 blev Økonomiudvalget orienteret om, at ibrugtagning af Københavns Busterminal bliver forsinket på grund af manglende tilbud på ITS-entreprisen ved to tidligere gennemførte udbudsrunder.

Vejdirektoratet har medio 2023 gennemført et tredje udbud, hvor der er modtaget tilbud på ITS-entreprisen. Det vindende tilbud ligger indenfor budgetrammen, og Vejdirektoratet har nu indgået kontrakt om ITS-entreprisen.

Vejdirektoratet forventer, at Københavns Busterminal vil kunne ibrugtages med ITS-system i forsommeren 2024.

#### Økonomi

Vejdirektoratet har oplyst, at det vindende tilbud er indenfor budgetrammen.

#### Videre proces

Hovedentreprisen med anlæg af Københavns Busterminal forventes afsluttet i september 2023. Etableringen af ITS-systemet vil ske frem til forsommeren 2024, hvorefter busterminalen kan åbne.

25-08-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 12328

Dokumentnummer i F2  
3604139

Sagsnummer eDoc  
2023-0325716

Sagsbehandler  
Jarl Zinn