

**Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af midlertidige pavilloner (2012-95900)****Projekt navn:** Katrinedals Skole, pavilloner**Bevillingsnr.:** 355053704**Afliveringsdato:** 01-08-2013 og vedr. nedtagning den 31-07-2017**Ibrugtagningsdato:** 01-08-2013**Projektbeskrivelse:** Etablering af midlertidige pavilloner

Etablering af midlertidig pavillon indtil skoleudbygningen er færdiggjort.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 01-11-2012, pkt. 8	5.330		
BR 01-11-2012, pkt. 8 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-6		
BR 18-06-2014, pkt.2, bilag 2 Stjernemarkeret budget 2014	14.878		
BR 18-06-2014, pkt.2, bilag 2 Stjernemarkeret budget 2014 Regnskabsforklares af Byggeri København i regnskaber vedr. øvrige fem projekter under denne bevilling til midlertidige pavilloner	-11.525		
I alt (Byggeri København)	8.677	7.085	1.592

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at fordeling af den samlede bevilling til seks skoler er foretaget ud fra et skøn
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	6.729	0	-	-	-
I alt	6.729	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige pavilloner.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk