

**Anlægsregnskab 2017 vedr. Fremgang i fællesskab, Investeringspakken 2013 - herunder kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet 2014/2015 (2013-49479)****Projekt navn:** Frederiksgård Skole, midlertidig pavillon**Bevillingsnr.:** 355053759**Afleveringsdato:** 08-11-2013 opsætning, nedtagning i august 2017**Ibrugtagningsdato:** 01-12-2013 opsætning, nedtagning i august 2017**Projektbeskrivelse:** Frederiksgård Skole, midlertidig pavillon

Etablering og nedtagning af midlertidig daginstitution i lejet pavillonbygning til fem daginstitutioner fordelt med tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-05-2013, pkt. 5, bilag 9	9.497		
BR 22-06-2017, pkt. 4. bilag 1	-4.190		
I alt (Byggeri København)	5.307	5.079	228

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes udelukkende at bevilling og forbrug er fremskrevet til regnskabsårets prisniveau. Reelt er der et meget beskedent kasse-mæssigt merforbrug på 50 t.kr.
Tidsforskydninger	X		Projektregnskabet har afventet nedtagningen af pavillonerne, hvortil de sidste udgifter er afholdt

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	4.861	0	-	-	-
I alt	4.861	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige lejede pavilloner.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk