



11-05-2012

Sagsnr.
2012-55141

Dokumentnr.
2012-368735

Sagsbehandler
Elsa Bjørnsen

Bilag 2 - Anlægsregnskab vedr. Plejecenteret Johannesgården

Projekt navn: Johannesgården, Fulgsang Allé 103, 2700 Brønshøj
Ibrugtagningsdato: Oktober 2009
Projektbeskrivelse: Montering og indretning af servicearealer i forbindelse med åbningen af det moderniserede plejecenter Johannesgården med 74 almene plejeboliger i Brønshøj. Monteringsbevillingen anvendes i en periode på 0-2 år efter ibrugtagelsen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 14-12-2006 pkt. 16	4.896	4.578	-318
I alt	4.896	4.578	-318

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der sideløbende med åbningen af Johannesgården blev lukket et utidssvarende plejehjem i Vanløse. Det var i den forbindelse muligt at genbruge en del inventar mv. på det nye plejecenter.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	4.578.000	3.904.569	materielt anlægsaktiv	5	01-01-2011
2					
..					
I alt	4.578.000	3.904.569			

Ikke-indregnede udgifter

673.431 kr.