



## Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget  
Økonomiudvalget

### Danmarks Rostadion – status på projekt og tidsplan

Fonden Danmarks Rostadion har orienteret parterne bag Danmarks Rostadion om, at projektet forventeligt forsinkes med yderligere to år.

Den lange sagsbehandlingstid hos Miljø- og Fødevareklagenævnet har medført, at tidligere opnåede tilladelser/afgørelser til projektet, herunder VVM-tilladelsen, er faldet for forældelse og dermed må søges fornyet.

Herudover afventer en række afgørelser i forbindelse med projektet fortsat klagebehandlingen i Nævnenes Hus. Først når klagesagerne er afgjort i Nævnenes Hus, kan Gladsaxe Kommune træffe fornyet beslutning om byggetilladelse, nedrivningstilladelse og tilladelse i henhold til Vandløbsloven.

Jf. tidligere orienteringer til udvalgene, fremsendt 8. februar 2019, 25. juni 2019 og 25. oktober 2019, har det stået klart at udførelsen af Danmarks Rostadion tidligst kunne starte efter afviklingen af VM i Sprint for Kano og Kajak i september 2021.

#### *Ny tidsplan*

Der arbejdes ud fra en ny tidsplan, hvor opstart af anlægsentreprisen forventeligt sker i 2023, og udførelse af rocenter og terrænarbejder sker sideløbende.

Perioden frem til foråret 2022 bruges til udarbejdelse og godkendelse af alle dispensationer inkl. klagesager og behandling af disse. Oprettningen af projektet, herunder udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbud af entrepriser igangsættes, når den sidste godkendelse foreligger, dvs. primo maj 2022.

Projektet vil således være klart til udførelse i starten af 2023. Af hensyn til de svaler, der har rede i bådhallen og de flagermus, der lever i området, kan udførelsen imidlertid ikke gå i gang før omkring oktober måned. Det betyder, at der bliver et stop i projektet hen over sommeren 2023. Det nye baneanlæg og rocenter vil forventelig samlet stå klart primo 2025.

#### *Yderligere omkostninger*

De yderligere forsinkelser medfører yderligere omkostninger blandt

20. januar 2020

Sagsnummer  
2019-0341900

Dokumentnummer  
2019-0341900-1

Sekretariat og Byudvikling  
Byudvikling og Faciliteter  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009780515

andet pga. løbende prisudvikling. Som tidligere orienteret, forventes der yderligere omkostninger på ca. 4 mio. kr. (ekskl. moms) per år.

Desuden vil der ved et genudbud være risiko for højere priser. De samlede ekstra omkostninger kendes først efter udbud.

Pr. 30. september 2019 var der anvendt ca. 14,2 mio. kr. på projektet.

*Videre proces*

Udvalgene orienteres, så snart der er nyt i sagen.