



14. maj 2019

Sagsnr.
2019-0101777Dokumentnr.
2019-0101777-12Sagsbehandler
Malte Bern Jensen**Forventet ibrugtningsdato for projekter, hvor forvaltningernes høringsvar ikke fuldt ud imødekommes**

Af indstillingen om Økonomiforvaltningens anlægsinvesteringsoversigt 2020 og 2021 fremgår, at det for syv projekter gælder, at forvaltningernes høringsvar ikke fuldt ud imødekommes.

I tabel 1 er redegjort for forskellen mellem den ibrugtningsdato der vil gælde, såfremt ØU godkender sagen, holdt op imod den tidligst mulige ibrugtningsdato, såfremt projekternes periodisering ændres. Ændringen vil påvirke måltallene i hhv. 2020 og 2021 som det fremgår af kolonnerne ”måltalseffekt”.

Tabel 1 – Ibrugtningsdato på projekter der ikke imødekommes

Projekt	Forvalt.	Måltalseffekt (mio. kr., 2020 p/l)		Tidligst mulige ibrugtag- ningsdato	Prioriterede ibrugtag- ningsdato
		2020	2021		
Thomas Laubs Gade. Nye boliger	SOF	18,5	-18,5	December 2020	November 2021
Sundevedsgade	SOF	19,2	-6,1	Juni 2022	Maj 2023
Ved sporsløjfen 2 (erstatningslokaler for Rådmandsgade)	SOF	6,9	0,6	December 2021	Juni 2022
Urbanplanen	BUF	70,5	31,7	Juni 2021	Juni 2024
Lindegårdshusene. Nuværende grund	SOF	1	-0,8	2022 (planlægnings bevilling)	2022 (planlægnings bevilling)
Renovering af Huset KBH	KFF	10,9	-0,6	December 2022	November 2023
Hovedbiblioteket – nyt varme- og ventilationsanlæg	KFF	0	0	Igangsat 2020	Igangsat 2025
I alt		127	6,3		