



Revision

26-01-2012

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Njalsgården, samlet brugerindgang for erhvervslivet
IM-funktion 6.45.50.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Formålet med dette anlægsprojekt er at ombygge Njalsgade 13-17 (Njalsgården) således at ejendommen kan rumme dele af Teknik- og Miljøforvaltningens administration, et kundecenter for Teknik- og Miljøforvaltningen samt et erhvervscenter for Københavns Kommune. Københavns Ejendomme, som er byggherre, har med Inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og via et konkurrenceprogram udbudt renoveringen af Njalsgården.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Frigivelse af internt lån til ombygning af Njalsgården	69.960.962	70.013.133	-52.171
Bevilling (Indtægt)			
I alt	69.960.962	70.013.133	-52.171

Afvigelse	0,07%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	I alt
Frigivelse af internt lån til ombygning af Njalsgården	2009-79766, pkt. 9	08-10-2009	50.771.557	19.189.405	0	69.960.962
Samlet bevilling			50.771.557	19.189.405	0	69.960.962
Forbrug			52.231.182	17.781.951	0	70.013.133

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S


Telefon
33 66 37 85


E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring			
Tidsforskydninger			

27/2-2019 
Dato -

23/2-12 
Dato - Martin Nordrup Andersen