



19-01-2012

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Fornyelse af Folkets Park
IM-funktion 0.28.21.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Sagsnr.
2012-4326

Dokumentnr.
2012-22887

Projektbeskrivelse

Fornyelse af Folkets Park. Projektets idé var og er at bevare og forstærke parken som et grønt årdehul i et tæt bebygget område og samtidig inddrage Prins Jørgens Gade og dele af Griffenfeldsgade for at skabe bedre sammenhæng med omgivelserne.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Fornyelse af Folkets Park	7.931.654	12.820.468	-4.888.813
Fornyelse af Folkets Park	4.017.104		4.017.104
Fornyelse af Folkets Park	1.585.699		1.585.699
I alt	13.534.457	12.820.468	713.990

Afvigelse	-5,28%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Fornyelse af Folkets Park	BR 481/06	31-08-2006	7.931.654	0	0	0	0	0	7.931.654
Fornyelse af Folkets Park	BR 106/08	20-02-2008	0	0	4.017.104	0	0	0	4.017.104
Fornyelse af Folkets Park	2008-60156	28-08-2008	0	0	1.585.699	0	0	0	1.585.699
Samlet bevilling			7.931.654	0	5.602.803	0	0	0	13.534.457
Forbrug			540.578	1.027.196	10.713.833	530.075	8.785	0	12.820.468

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk


EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat


	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Det viste sig i løbet af udførelsesperioden, at omfanget af forurenede jord alligevel ikke var så stort som forventet. På dette tidspunkt var der søgt en ekstra bevilling, som så ikke blev brugt fuldt ud.
Tidsforskydninger		x	

8/3-2012



Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

12/3-12



Dato - Martin Nordrup Andersen