



21. februar 2018

Sagsnr.
2018-0062340Dokumentnr.
2018-0062340-5Sagsbehandler
Danijela Premovic**Bilag 5 - Anlægsregnskab for Tribuner i Valby Hallen
(idrætspulje)**Dags dato: 14-02-2018
Ibrugtagningsdato: 31-12-2017**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i overførselssagen 2013-2014 7,0 mio. kr. (2014 p/l) til udskiftning af halvdelen af Valby Hallens tribuner.

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2018 p/l. I Overførselssagen 2013-2014 bevilgede BR 7.000 t. kr. (2014 p/l) svarende til 7.510 t. kr. i 2018 p/l.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2018p/l

1.000 kr., i 2018 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Overførselssagen 2013-2014	7.510	7.511	-1
I alt	7.510	7.511	-1

Regnskabet for 2016 i Tabel 1 viser, at der er et merforbrug på 1 t. kr., som dækkes af mindreforbrug på andre projekter.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Projektet er blevet forsinket to år, hvilket skyldes udfordringer med tribunes kørsel fra hallens betongulv til trægulv grundet niveauforskel, samt nye brandkrav i forbindelse med etablering af tribuner. Alle udbedringer skulle ske når der ikke er brugere i hallen, hvilket har medført yderligere forsinkelse af projektet.

Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	7.511	2.469	Stadion og idrætsanlæg	20 år	31-12-2017
I alt	7.511	2.469			

Differencen mellem forbruget og værdien i anlægskartoteket på 5. 042 t. kr., skyldes at projektet ikke har haft anskaffelser over 100.000. kr.