



Bilag 3 Anlægshistorik for fire nærgenbrugsstationer

De fire nærgenbrugsstationer er igangsat på forskellige tidspunkter med forskellige udfordringer og fordyrende forhold. Nedenfor beskrives forholdene for de fire nærgenbrugsstationer:

05-01-2026

Sagsnummer I F2
2025 - 24808

Dokumentnummer i F2
230433

Sagsnummer eDoc
2025-0380289

Nærgenbrugsstation Helga Larsens Plads (Vanløse)

Nærgenbrugsstationen på Helga Larsens Plads blev besluttet i 2018 med vedtagelsen af Ressource- og Affaldsplan 2024 (BR 13. december 2018). Der blev der afsat 5 mio. kr. til anlæg af nærgenbrugsstationen.

Nærgenbrugsstationen åbnede i august 2025. I den periode er projektets anlægsbudget blevet tildelt 1,6 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter ifm. projektering og entreprenørudbud på hhv. 0,6 mio. kr. (BR 1. februar 2024) og 1,0 mio. kr. (BR 29. januar 2025).

Uforudsete udfordringer i jorden og fundamentarbejdet, har medført ekstraarbejder for rådgiver og entreprenør og har presset den interne bygherrefunktion. Klima, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der er behov for yderligere 1 mio. kr. til projektet til at dække yderligere uforudsete udgifter.

Den samlede anlægsøkonomi i projektet vil være 7,6 mio. kr. med denne ekstrabevilling på 1,0 mio. kr.

Nærgenbrugsstation Holmbladsgade (Amager Øst)

Nærgenbrugsstationen i Holmbladsgade blev besluttet i 2018 med vedtagelsen af Ressource- og Affaldsplan 2024 (BR 13. december 2018). Der blev afsat 5 mio. kr. til anlæg af nærgenbrugsstationen.

Nærgenbrugsstationen er under udførelse med forventet åbning i første halvår af 2026. Projektet er tidligere samlet blevet tildelt yderligere 2,83 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter ifm. projektering og entreprenørudbud på hhv. 0,83 mio. kr. (BR 1. februar 2024) og 2,0 mio. kr. (BR 29. januar 2025).

Klima-, Miljø- og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for yderligere 1,1 mio. kr. til projektet til at dække uforudsete udgifter. Behovet for yderligere midler skyldes, at der i anlægsfasen er opstået en række uforudsete udfordringer med jorden og fundamentarbejdet, som har medført ekstraarbejder for såvel rådgiver som entreprenør.

Den samlede anlægsøkonomi i projektet vil være 8,93 mio. kr. med denne ekstrabevilling på 1,1 mio. kr.

Nærgenbrugsstation Ørestad Syd (Amager Vest)

Nærgenbrugsstationen i Ørestad Syd blev besluttet i 2018 med vedtagelsen af Ressource- og Affaldsplan 2024 (BR 13. december 2018). Der blev afsat 5 mio. kr. til anlæg af nærgenbrugsstationen.

Projektet står overfor udbud af entreprenøropgaven og forventes at stå færdigt i 2026.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der er behov for at tilføje ca. 3 mio. kr. til projektet. Heraf er 2,5 mio. kr. til forhøjede poster til bygherreleverancer, uforudsete omkostninger og risikotillæg, samt ca. 0,5 mio. kr. til styrkelse af intern bygherreorganisation.

Projektet er ikke tidligere tildelt ekstrabevillinger.

Den samlede anlægsøkonomi vil være ca. 8 mio. kr. med denne ekstrabevilling på ca. 3 mio. kr.

Nærgenbrugsstation Bellakvarter (Ørestad City, Amager Vest)

Nærgenbrugsstationen i Bellakvarter blev besluttet i 2024 med vedtagelsen af Ressource- og Affaldsstrategi 2030 (BR 7. november 2024). Der blev afsat 6,5 mio. kr. til anlæg af nærgenbrugsstationen.

De 6,5 mio. kr. i anlægsmidler er frigivet sammen med takstmidler til køb af et areal i et P-hus til nærgenbrugsstationen (BR 18. september 2025).

Projektet står overfor indhentning af tilbud fra rådgivere til projektering af nærgenbrugsstationen.

Klima- Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der er behov for at tilføje ekstra 2,1 mio. kr. til projektet. Heraf er ca. 1 mio. kr. til uforudsete omkostninger og risikotillæg, samt ca. 1 mio. kr. til styrkelse af den interne bygherreorganisation.

Projektet er ikke tidligere tildelt ekstrabevillinger.

Den samlede anlægsøkonomi vil være 8,6 mio. kr. med denne ekstrabevilling på 2,1 mio. kr.