



14. maj 2018

Sagsnr.  
2018-0068996

Dokumentnr.  
2018-0068996-12

Sagsbehandler  
Peter Wieth-Klitgaard

## **Bilag 9. Forbedrede forhold for cyklister ved Nordhavn Station**

### *Baggrund*

”Forbedrede forhold for cyklister ved Nordhavn Station” blev besluttet med budget 2011 (BR 7. oktober 2010) (A, B, C og F). Der blev afsat 18,2 mio. kr. (2018 p/l), og der er ikke afholdt udgifter på projektet.

Projektet vedrører optimering af trafikløsninger for cyklister i Østbanegade og indgår som medfinansiering af et større hovedprojekt om ombygning af hele stationsområdet ved Nordhavn Station/Århusgade, som forestås af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Borgerrepræsentationen tiltrådte på sit møde 20. juni 2012 et aftalegrundlag mellem staten, Københavns Kommune og By & Havn om etablering af forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station. Et element i aftalen er, at Københavns Kommune bidrager med 7 mio. kr. (januar 2010 priser) til finansiering af forbedringer af forholdene for cyklister. Københavns Kommunes bidrag til ombygningen blev tilvejebragt gennem Budget 2011 (i Cykelpakke IV). Et andet element er en større ombygning af Nordhavn Station for at etablere perronadgang fra Århusgade

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har 12. november 2015 tilkendegivet, at Banedanmarks ombygning af Nordhavn Station, nordlig løsning, er udskudt på ubestemt tid, hvilket fjerner grundlaget for Teknik- og Miljøforvaltningens gennemførelse af projektet.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har efterfølgende 11. august 2017 tilkendegivet, at projektet tidligst ville kunne gennemføres i 2022, med forbehold for yderligere forhold.

Det er således en konkret beslutning om gennemførelse af hovedprojekt i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som Teknik- og Miljøforvaltningen afventer, og som der er grundlag for at tro ikke kommer inden for ven overskuelig fremtid. Forvaltningen afventer ikke finansiering fra staten.

Når Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremkommer med plan for Nordhavns Station, vil forvaltningen kunne udarbejde et budgetnotat, såfremt der fremkommer et politisk ønske herom. Budgetnotatet vil omfatte en revideret vurdering af trafikale forhold og omkostninger ved et nyt anlægsprojekt.

**Sekretariatet for Økonomi,  
Portefølje- og Kontraktstyring**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

### *Forsinkelse*

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om forsinkelsen i projektet, senest i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2018 (TMU 6. marts 2018). Projektet er forventet forsinket med 37 måneder i forhold til det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt, december 2016.

### *Økonomi*

Der blev afsat 18,2 mio. kr. (2018 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Der er ikke afholdt udgifter på projektet.