



13. februar 2019

Sagsnr.
2019-0023482Dokumentnr.
2019-0023482-11**Bilag 11 - Anlægsregnskab for Flytning af Københavns Museum til Stormgade**

Projektnummer: KFF766
Projektitel: Flytning af Københavns Museum til Stormgade
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg
IM funktion: 3.35.60.3
Ibrugtagningsdato: 2017

Sagsbehandler
Danijela Premovic**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	BR 02-10-2014	52,9 mio. kr. (2015 p/l)	Budgetaftale 2015
Anlægsbevilling	BR 02-10-2014	6,1 mio.kr. (2015 p/l)	Budgetaftale 2015
Anlægsbevilling	BR 17-03-2016	47,3 mio. kr. (2016 p/l)	

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at sikre ombygning af Stormgade 18 så det kunne fungere som museum, og sikre ombygningen af Stormgade 20 som kunne fungere som kontorer og formidling i stueetagen. Derudover skulle der sikres flytning af medarbejder og inventar fra Vesterbrogade til Stormgade.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	56.637	-	56.637
Overført til ByK i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 10-12-2015)	-2.269	-	-2.269
Udmøntet til ByK BR 17-03-2016, pkt.32	-50.293		-50.293
Forbrug	-4.324	-	-4.324
Afvigelse	-249	-	-249
Afvigelse i procent	-0,4	-	-0,4

Regnskabet viser, at der er et merforbrug på 249 t. kr., som dækkes af mindreforbrug på andre projekter.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes en større mangeludbedring vedrørende klimaanlægget i særudstillingsrum, alarmer, overvågning med mere.