



13. februar 2019

Sagsnr.
2019-0023482Dokumentnr.
2019-0023482-12**Bilag 12 - Anlægsregnskab for Tingbjerg Bibliotek og Kultur**

Projektnummer: KFF568
Projekttitel: Tingbjerg Bibliotek og Kultur
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg
IM funktion: 3.32.50.3
Ibrugtagingsdato: 2018

Sagsbehandler
Danijela Premovic**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	09-10-2008	22,0 mio. kr. (2009 p/l)	Budgetaftale 2009
Anlægsbevilling	29-10-2012	23,1 mio. kr. (2012 p/l)	Øvrige aftaler
Tillægsbevilling	30-03-2017	2,0 mio. kr. (2017 p/l)	Øvrige aftaler

Projektbeskrivelse:

Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek har været et fælles projekt mellem de almene boligselskaber fsb og SAB samt Københavns Kommune. Huset skal være et nyt samlingspunkt for bydelen, samtidig med at det afløser det hidtidige Tingbjerg Bibliotek. Derudover skal biblioteket også være nyt skolebibliotek for Tingbjerg Skole, som kulturhuset ligger op ad. Indeværende regnskab vedrører den del af projektet der har været forankret i Kultur og Fritidsforvaltningen, som bl.a. omfatter inventar og indretning. Selve byggesagen er forankret i Byggeri København under Økonomiforvaltningen og der aflægges særskilt regnskab for denne del.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	25.722		26.047
Overført til Kejd (BR 29-10-2012)	-24.779		-24.779
Tillægsbevilling til KFF	2.089		2.089
Forbrug	- 3.032		-3.032
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	0%		0%

Regnskabet viser, at projektet ikke har haft et mer- eller mindreforbrug.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Årsagen til forsinkelsen på anvendelse af KFF's 3 mio. kr. i anlægsmidler er, at de skulle anvendes til inventar. Derfor var anvendelsen af disse midler afhængige af selve byggeriets afslutning, da inventar af indlysende årsager først indkøbes, når selve byggeriet er færdigt.