



**Til Økonomiudvalget**

20-02-2017

Sagsnr.  
2017-0085565

Dokumentnr.  
2017-0085565-1

**Meddelelse fra Fonden Amager Bakke om udskydelse af åbningen af skibakkeanlægget på ARC**

Sagsbehandler  
Thomas Kentorp

Til orientering

På mødet den 26. maj 2016 udmøntede Borgerrepræsentationen 30,8 mio. kr. i ansvarlig lånekapital til Fonden Amager Bakkens etablering af et rekreativt anlæg inkl. en skibakke på taget af I/S Amager Resourcecenter (ARC) (BR 2016-0046782).

Fonden Amager Bakke har den 6. februar 2017 fremsendt vedlagte orientering om, at det er nødvendigt at udskyde åbningen af det rekreative anlæg til juni 2018 / efter sommeren 2018.

Fonden Amager Bakke har oplyst, at de fire fonde, der bidrager til finansieringen – Nordea-fonden, Lokale- og Anlægsfonden, A.P. Møller Fonden og R98 Fonden – har accepteret udskydelsen af anlægsprojektet.

**Bilag**

”Udskydelse af åbning af det rekreative anlæg ved Amager Bakke” – orienteringsnotat fra Fonden Amager Bakke (6.2.2017)

**Kontoret for Selskaber  
og Aktivstrategi**

Rådhuset, 2. sal, v. 27  
1599 København V

E-mail  
THKE@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800312

Københavns Kommune  
Økonomiforvaltningen  
Kontorchef Per Justesen

### **Udskydelse af åbning af det rekreative anlæg ved Amager Bakke**

Skianlægget bliver etableret ovenpå energianlæggets tagflade. Tagfladen vil bl.a. bestå af en jordnivelleret, græsbeplantet opbygning, som skibakkeprojektet overtager til den videre etablering af skibakken. Fonden Amager Bakkes anlæg bygger dermed videre på de bygningsdele og begrønninger som ARC etablerer på taget. Bl.a. vil der udlægges skiplastik ovenpå den færdige tagparks overflade når græsset er etableret og gro-tiden er overstået. Grundet tagopbygningens kompleksitet og forsinkelser i energianlægsprojektet kan etableringen af det grønne tag ikke nå at blive færdigt i tide til, at Fonden kan påbegynde etableringen af skianlægget som planlagt og overholde den oprindelige intention om indvielse af skibakken i december i år. For at give græstaget tid til at slå rødder og for at undgå dyre vinterforanstaltninger har ARC og Fonden i fællesskab besluttet at udskyde åbningstidspunktet for skibakken med ca. seks måneder. Tidsplanen er på den baggrund revideret og ibrugtagelsestidspunktet er sat til juni 2018. Indtil det vurderes at det nye åbningstidspunkt med sikkerhed kan overholdes vil ARC og Fonden Amager Bakke eksternt kommunikere at anlægget forventes at være færdigt "efter sommeren 2018".

Den udskudte åbning forventes at have minimale konsekvenser for projektets samlede budget, hvor udgifter til projektledeelse og administration nu vil løbe seks måneder længere end planlagt, men hvor anlægsomkostningerne vil være uændrede eller muligvis billigere (den forlængede tidsplan muliggør at organisere enkelte entrepriser på en måde så prisen forventes at være uændret eller muligvis lavere).

Fonden Amager Bakke har informeret de fire tilskudsgivende fonde samt Kultur- og Fritidsborgmesteren i Københavns Kommune om den udskudte åbning. Fonden afventer den formelle accept af udskydelsen fra Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden samt Fonden R98 før den eksterne kommunikation bliver iværksat.

Fonden  
Amager Bakke  
Kraftværksvej 25, 4.  
2300 Copenhagen  
DENMARK  
T: +45 2624 3181  
M: pgu@a-r-c.dk  
CVR: 37 23 43 38

