



14. maj 2019

Sagsnr.
2019-0131710

Dokumentnr.
2019-0131710-1

Sagsbehandler
Pernille Vange

Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets forventede anlægsmåltal i 2020 og 2021

Supplerende bemærkninger til anlægssager. Nummereringen henviser til bilag 1

2. Klubhus i Mimersparken

BoVita er udfordret økonomisk i forhold til medfinansiering af et kvarterhus. Det skyldes de politiske initiativer omkring parallelsamfund, der blandt andet betyder, at der skal frasælges boliger i Mimersparken. På den baggrund ses der på muligheden for at placere en daginstitution sammen med kvarterhuset.

Teknik- og Miljøudvalget har flyttet deres andel af finansieringen af et fælles Kvarterhus til 2021, hvorfor der med indstillingen er lagt op til, at Kultur- og Fritidsudvalget gør det samme. Dette er afstemt med BoVita.

4. Opgradering af Bagsværd Rostadion

Sagen blev af Naturklagenævnet hjemsendt til genbehandling af de lokale fredningsmyndigheder. Der er indgivet udbygget ansøgning. Når afgørelsen foreligger kan den indbringes for Naturklagenævnet. Der arbejdes fortsat efter en realisering i 2020-21.

5. Fjermagasin - Flytning og skimmelfrensning af genstande

Midlerne til skimmelfrensning er fortsat placeret i 2020, da en flytning af beløbet risikerer at betyde merudgifter i størrelsesordenen 6-700.000 kr. årligt til blandt andet husleje samt merudgifter til afrensning som følge af ringe opbevaringsforhold.

6. Renovering af lokaler til aftenskoleundervisning

Der igangsættes ikke yderligere projekter før 2022.

7. Urbanplanen – Solvang Bibliotek

Projektet skal realiseres i et samarbejde med Økonomiforvaltningen. Deres del af finansieringen indstilles udsat i den indstilling om anlægsloftet som Økonomiudvalget behandler den 14. maj 2019.

8. Vinterbad Islands Brygge

Initiativtagerne arbejder med en tidsplan i henhold til hvilken byggeriet skønnes først at kunne realiseres i 2021.

9. Opgradering af boldbaner (tidligere P-hus) – Østre Gasværksgrunden

Byudvikling og Faciliteter

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009780515

Projektet udskydes til 2022.

10. Nedrivning af tidligere skøjtehal på Østre Gasværksgrunden

Nedrivningen kan gå i gang umiddelbart efter den nye skøjtehal er ibrugtaget i 2021.

11. Udvidelse af boldbaner på Østre Gasværksgrunden

Opbygningen af den nye erstatningsgræsbane kan igangsættes umiddelbart efter nedrivningen af skøjtehallen.

12. Forenings- og aftenskolepakken

Der igangsættes ikke yderligere projekter før 2022.

14. Klubhuspulje 2016

Periodiseringen har afsat i, at der er givet tilsagn til foreningerne og dermed også indgået kontraktlige forpligtigelser. Der er normalt et afløb over 5 år. Forvaltningen har periodiseret den samlede klubhuspulje over årene. Der bevilges ikke nye tilskud i 2020-22 før efteråret 2021.

15. Klubhuspulje 2017

Periodiseringen har afsat i, at der er givet tilsagn til foreningerne og dermed også indgået kontraktlige forpligtigelser. Der er normalt et afløb over 5 år. Forvaltningen har periodiseret den samlede klubhuspulje over årene. Der bevilges ikke nye tilskud i 2020-22 før efteråret 2021.

16. Udvidelse af skolen på Islands Brygge

Der er afsat midler til inventar. Opgaven er lovbunden og den tidsmæssige placering af midlerne til inventar er afstemt med byggeriets faser.

17. Klubhuspuljen - varig

Periodiseringen har afsat i, at der er givet tilsagn til foreningerne og dermed også indgået kontraktlige forpligtigelser. Der er normalt et afløb over 5 år. Forvaltningen har periodiseret den samlede klubhuspulje over årene. Der bevilges ikke nye tilskud i 2020-22 før efteråret 2021.

20. Åbning af Københavns Museum

Midlerne vedrører leverancer i forbindelse med udstillingerne på Københavns Museum som åbner i august 2019.

21. Byens Hus

Københavns Kommune giver et anlægstilskud på 5 mio. kr. Byens Hus er en del af et større byggeri, der realiseres sammen med By og Havn, med hvem periodiseringen er aftalt.

25. Klubhuspuljen 2018

Periodiseringen har afsat i, at der er givet tilsagn til foreningerne og dermed også indgået kontraktlige forpligtigelser. Der er normalt et afløb over 5 år. Forvaltningen har periodiseret den samlede klubhuspulje over årene. Der bevilges ikke nye tilskud i 2020-22 før efteråret 2021.

26. Ketsjersportens Hus

Projektet er afsluttet, hvorfor restbeløbet overføres til kassen.

27. Opgradering af stadionbaner

Der er afsat midler til en opgradering af stadionbaner i henholdsvis Vanløse og Valby. Projekterne er foreløbig udskudt til 2022

28. Nyt Valby Bibliotek

Periodiseringen er tidsmæssigt afstemt med helhedsplan for Toftegårds Plads. Undervejs i arbejdet med helhedsplanen kan der være behov for at justere på tidsplanen.

29. Demokratiets Hus

Økonomiforvaltningen indstiller projektet udsat i den indstilling om anlægsloftet som Økonomiudvalget behandler den 14. maj 2019. Midlerne under Kultur- og Fritidsudvalget er til inventar, hvorfor denne sum også indstilles udsat.

30. Renovering af Valby Kulturhus

Som en del af arbejdet med et nyt bibliotek, er der også afsat midler til en renovering af Valby Kulturhus til nutidig standard.

31. og 32. Skole på Sluseholmen og Nordøst Amager

Der er afsat midler til inventar i skoleprojekter. Opgaven er lovbunden og placeringen af midlerne til inventar er afstemt med byggeriets faser.