



Bilag 9. Overblik over Bygningsfornyelses- pakke 2018

Formålet med dette bilag er at give et samlet overblik over økonomien i en afsluttet projektpakke på bygningsfornyelsen. Overblikket udarbejdes i forbindelse med at det sidste delprojekt i en projektpakke regnskabsforklares for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tabel 1 indeholder et overblik over Bygningsfornyelsespakke 2018, herunder budget, forbrug og afvigelse, samt dato for Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne for bygningsfornyelsesprojekterne i projektpakken.

6. marts 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 5219

Dokumentnummer i F2
2026 - 5219

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0091099

Tabel 1: Bygningsfornyelsespakke 2018

Anlægsregnskab	TMF-nummer	Beløb i 1.000 kr.			Regnskabsforklaret
		Budget	Forbrug	Afvigelse	
Bygningsfornyelse 2018 (ét samlet regnskab for 15 bygningsfornyelsesprojekter) (*)	-	97.056	74.813	22.243	BR d. 18. april 2024
J.E. Ohlsensgade 3-5	TMF1755	2.185	2.354	-169	BR d. 21. august 2025
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	TMF1747	4.247	4.317	-70	BR d. 13. november 2025
I alt		103.488	81.484	22.004	

Note (*): Borgerrepræsentationen godkendte den 18. april 2024 ét samlet regnskab for 15 af Bygningsfornyelsespakkens i alt 17 delprojekter. For yderligere oplysninger om de enkelte regnskaber henvises til indstillingen (BR 18-04-2024).