



**Anlægsregnskab for projekt**

03-10-2018

Projektnummer: TMF821  
Projekttitel: Maria Kirkeplads - renovering  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2014

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at renovere Maria Kirkeplads, således at pladsen blev trygkere at færdes på.

Renoveringen omfattede ny granitbelægning og ny træbeplantning på pladsen, og over pladsen blev opsat en prisme, som reflekterer solens lys.

Renoveringen er gennemført af med støtte fra Realdania og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	10-05-2012	1,3 mio. kr. (2012 p/l)	Overførselssag 2011-2012

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Maria Kirkeplads - renovering	1.437	-	1.437
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>1.437</b>	-	<b>1.437</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.419</b>	-	<b>1.419</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>18</b>	-	<b>18</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,2 %</b>	-	<b>1,2 %</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger. Det bemærkes, at rådighedsbevillingen fra BR 10. maj 2012 ved en fejl ikke er blevet frigivet.
Tidsforskydninger		x	