



Anlægsregnskab for projekt

03-10-2018

Projektnummer: TMF330
Projekttitel: Nørrebrogade - Trafikforsøg
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2010

Projektbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2008 den trafikale løsning for en permanent ombygning af Nørrebrogade. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle gennemføres et trafikforsøg. Gennem trafikforsøget skulle de trafikale konsekvenser ved projektet belyses.

Trafikforsøget forløb over 2 år og der blev afprøvet 3 forskellige trafikale løsninger. Erfaringerne fra trafikforsøget blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget og indgik i udviklingen af det permanente projekt.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	12-03-2009	0,5 mio. kr. (2009 p/l)	Vurdering af trafikale justeringer i trafikforsøget på Nørrebrogade
Rådighedsbevilling	07-05-2009	4,0 mio. kr. (2009 p/l)	Forslag til justeringer i Trafikforsøget på Nørrebrogade i 2. etape
Anlægsbevilling	07-05-2009	4,0 mio. kr. (2009 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Nørrebrogade - Trafikforsøg	5.278	-	5.278
Rådighedsbevilling i alt	5.278	-	5.278
Forbrug	5.127	-	5.127
Afvigelse i kr.	150	-	150
Afvigelse i procent	2,8%	-	2,8%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger. Det bemærkes, at rådighedsbevillingen fra BR 12. marts 2009 ved en fejl ikke er blevet frigivet.
Tidsforskydninger		x	