



Anlægsregnskab for projekt

05-10-2018

Projektnummer: TMF10085 og TMF10104
Projektitel: Sikring af pieren på Svanemøllen Strand
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 0.28.20.3
Ibrugtagning: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en forundersøgelse af pieren, som har en lang række fejl, og udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuel endelig renovering. Derudover skulle en del af bevillingen anvendes til en midlertidig sikring af pieren.

Der blev udarbejdet en rapport om reparation af pieren på Svanemøllen Strand. Yderligere blev der gennemført en midlertidig sikring af denne.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	08-05-2014	1,0 mio. kr. (2014 p/l)	Overførselssagen 2013-2014
Anlægsbevilling	08-05-2014	1,0 mio. kr. (2014 p/l)	-
Anlægsbevilling	21-08-2014	0,3 mio. kr. (2014 p/l)	Omprioritering af midler til sikring af pieren på Svanemøllen Strand

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Svanemøllestranden – renovering af molen	1.073	-	1.073
Rådighedsbevilling i alt	1.073	-	1.073
Forbrug	430	-	430
Afvigelse i kr.	643	-	643
Afvigelse i procent	60,0%	-	60,0%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til rådgivning i forbindelse med forundersøgelsen af den midlertidige reparation af pieren blev væsentligt billigere end oprindeligt antaget.
Tidsforskydninger		x	