



Anlægsregnskab for projekt

03-10-2018

Projektnummer: TMF953
Projektitel: Cykelpakke VI - Værnedamsvej
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe bedre cykelforhold på Værnedamsvej i samarbejde med Frederiksberg Kommune herunder forbedring af: forhold for parkering af cykler, Værnedamsvejs tilslutning til Vesterbrogade, forholdene ved Den franske Skole i forbindelse med afsætning/afhentning af børn og muligheder for varelevering til butikker. Tiltagene er udvalgt på baggrund af dialog med beboere, brugere og forretningsdrivende.

Ved krydset Værnedamsvej/Tullinsgade blev der etableret to fortovsudvidelser med cykelparkering et elmetræ.

Der blev nedlagt to parkeringspladser i Tullinsgade og etableret cykelparkeringspladser i forlængelse af de eksisterende stativer.

Af trafiksikkerhedshensyn blev de to oprindelige signalanlæg ved Saxogade og Frederiksberg Allé reduceret til ét, hvilket også forbedrede fremkommeligheden for busdriften på Vesterbrogade.

Der blev endvidere etableret læssezoner til varelevering på Værnedamsvej i bestemte tidsrum. Ved hjørnet Værnedamsvej/Vesterbrogade/Frederiksberg Allé har de to eksisterende træer fået forbedrede vækstbetingelser.

Politiske beslutninger

Bevillinger (Udgift)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	04-10-2012	2,0 mio. kr. (2013 p/l)	Budgetaftale 2013
Anlægsbevilling	04-10-2012	0,2 mio. kr. (2013 p/l)	-
Anlægsbevilling	10-10-2013	0,4 mio. kr. (2013 p/l)	-
Anlægsbevilling	10-10-2013	0,3 mio. kr. (2013 p/l)	-
Anlægsbevilling	21-08-2014	0,4 mio. kr. (2014 p/l)	-
Anlægsbevilling	21-08-2014	0,3 mio. kr. (2013 p/l)	-
Bevillinger (Indtægt)	BR Dato	Beløb	Aftale
			Cykelpakke VI, Værnedamsvej bedre cykelforhold, bedre byliv - frigivelse af projekteringsmidler
Rådighedsbevilling	10-10-2013	0,3 mio. kr. (2013 p/l)	
Rådighedsbevilling	21-08-2014	0,3 mio. kr. (2014 p/l)	Projekt Værnedamsvej

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP VI - Værnedamsvej	3.760	-1.582	2.178
Rådighedsbevilling i alt	3.760	-1.582	2.178
Forbrug	3.313	-458	2.855
Afvigelse i kr.	447	-1.124	-677
Afvigelse i procent	11,9%	71,0%	-31,1%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at indtægtsbudgettet omfattede projektering og udførelse af projektet både i København og Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune betalte selv deres del af udførelsen af projektet, og der er derfor ikke opkrævet betaling for udførelsen hos Frederiksberg Kommune.</p> <p>Mindreforbruget på udgiftssiden burde derfor svare til de lavere indtægter, men forvaltningen havde flere udgifter, da projektet var mere omfattende end forventet.</p>
Tidsforskydninger		x	