



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 27.05.2013

Sagsnr. 2013-86129

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## **Anlægsregnskab 2013 vedr. Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2011 – Holmens Idrætsanlæg**

**Projektnavn : Holmens Idrætsanlæg**

**Bevillingsnr. : 355053403 /Køps nr. 911**

**Afleveringsdato : 01.09.2012**

**Ibrugtagningsdato : 01.09.2012**

**Projektbeskrivelse : Holmens Idrætsanlæg**

Terræn drænet.

Eksisterende drænsystem har siden den oprindelige anlæggelse vist sig ikke at være tilstrækkelig. Nærværende projekt har renoveret det eksisterende drænsystem og udbygget det.

### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| <b>Bevilling</b>  | <b>Bevilling</b> | <b>Forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> |
|---|------------------|----------------|------------------|
| BR 11-02-2010 pkt 11 jf. bilag 1, s.2   | 42.215           | 984            | 41.231           |
| BR 11-02-2010 pkt 11 jf. bilag 1, s.2<br>Regnskabsforklares separat på øvrige<br>emner vedr. Genopretning 2011. | -40.436          | 0              | -40.436          |
| <b>I alt</b>  | <b>1.779</b>     | <b>984</b>     | <b>795</b>       |

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

| <b>Ændringer</b>                                       | <b>Sæt kryds</b> |            | <b>Uddybende bemærkninger</b>   |
|--|------------------|------------|---|
|  | <b>Ja</b>        | <b>Nej</b> |   |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |                  | X          | Oprindeligt planlagte vedligehold af bad og omklædning blev udtaget af projektet, idet der siden er etableret en ny hal på Arsenalvej med åbning i 2013.  |
| Omkostningsændring                                     | X                |            | ”Mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter indgår i det samlede anlægsbudget under denne bevilling ”Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011” og anvendes tilsvarende på de projekter med |

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
|                   |  |   | modsvarende mer- eller mindreforbrug. Det samlede resultat for bevillingen vedr. ”Genopretningsplan for Idrætsanlæg 2010-2011” tilgår ”Genopretningsplan for 2012”.   |
| Tidsforskydninger |  | X | Projektet blev forsinket 9 måneder i forholdt til oprindeligt planlagt, da en udførelse i 2011 ikke var mulig. Forskydelse af tidsplanen blev aftalt med bestiller og havde ingen konsekvenser for brugerne. Opgaven er udført i sommerperioden for at genere brugerne mindst muligt. |

### Registrering i anlægskartoteket

| Nr.          | *1)<br>Forbrug | *2)<br>Heraf indregnet<br>værdi i<br>anlægskartoteket | Type | Levetid<br>i år | *3)<br>Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1            | 880            |   | -    | -               | -                      |
| <b>I alt</b> | <b>880</b>     | <b>0</b>  |      |                 |                        |

Projekterne vedr. genopretning medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretningsarbejder i eksisterende byggeri.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Mads Kamp Hansen, [madska@kff.kk.dk](mailto:madska@kff.kk.dk)

