



Notat - Anlægsregnskaber fra ByK, ØU november 2020

Enghavevej 90, Bavnehøjhallen - Anlægsregnskab 2020

Projekttitle:	Enghavevej 90, Bavnehøjhallen
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000026 (1903)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Tilbygning af Bavnehøjhallen for etablering af nye faciliteter til hallen. Tilbygningen er etableret med nye omklædningsfaciliteter, administrationslokaler, overdækket udvendig fordelingsgang, tagterrasse til ophold for brugere af Bavnehøj Friluftsbad samt en flugtvejstrappe fra tagterrasse.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. august 2016

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 %.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgifts- regnskab	Indtægt- regnskab	Netto- regnskab
BR 27-08-2015, pkt. 5,2, forprojektering	1.008		1.008
BR 08-10-2015, pkt. 28	5.975		5.975
BR 08-10-2015, pkt. 28 Anlægseksekvering til Byggeri København	-101		-101
BR 08-10-2015, pkt. 28 Regnskabsforklares af Kultur og Fritidsforvaltningen	-30		-30
BR 26-05-2016, pkt. 2,2, tillægsbevilling	2.000		2.000
Indeksering	120	0	120
Bevillingsbeløb i alt	8.972	0	8.972
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-431		-431

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-5

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	8.541	0	8.541
Forbrug	8.541	0	8.541
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	5%	-	5%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skuldes dels gunstigt licitationsresultat dels færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Tilbygning	8,5	30	Enghavevej 90, Bavnehøjhallen
Samlet anskaffelsessum	8,5		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, EC9Q@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk

