



31-10-2016

Sagsnr.  
2016-0318892

Dokumentnr.  
2016-0318892-10

Sagsbehandler  
Helle Wicklow

## **Bilag 8**

### **Ændring af ibrugtagningstidspunkt**

Projektets økonomi og kompleksitet er vokset i omfang i takt med supplerende bevillinger til renovering af parken og klimaløsninger. Med skybrudsløsningen forventes den samlede anlægsbevilling at blive på 108,30 mio. kr., inkl. midler fra HOFOR.

I Budget 17 blev det vedtaget, at der skal etableres en permanent kunstis-skøjtebane i Enghaveparken, hvilket vil medføre en forsinkelse, fordi anlæg af skøjtebanen skal indpasses i det samlede anlæg.

Dertil kommer nye EU-regler om udbud, som forlænger udbudsprocessen da man ikke længere kan gennemfører prækvalifikation parallelt med færdiggørelse af hovedprojekt og udbudsmateriale.

Udvidelsen med skøjtebanen forlænger projekteringen for en samlet løsning med 3 måneder og de nye udbudsregler forlænger udbudsprocessen med 3 måneder. Med denne løsning forsinkes projektet 6 måneder og ibrugtagningstidspunktet ændres fra december 2018 til juni 2019.

I Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) var ibrugtagningstidspunktet december 2016, som efterfølgende er rykket til december 2018 (TMU 30. maj 2016). I Overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) var ibrugtagningstidspunktet december 2018.

Det foreslås, at ibrugtagningstidspunktet for det samlede projektet ændres til juni 2019.

Der er lokalt et stærkt ønske om, at anlægsarbejdet sker etapevis, for at holde dele af parken åben for offentligheden i anlægsfasen. Skal dette imødekommes, vil ibrugtagningstidspunktet skulle ændres fra december 2018 til december 2019.

### **Parkprojekter**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

Mobil  
2465 9176

E-mail  
F95K@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149