



Bilag 2 CP VI - Grøndalsruten

Baggrund

I Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø) blev der i CP VI afsat 3 mio. kr. til anlæg af Grøndalsruten i Grøndalsparken og beskrevet, at ”i direkte forlængelse af første etape af frilægningen af åen i Grøndalsparken vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at etablere en del af den grønne cykelrute i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Grøndalsparken”. Cykelstien skulle anlægges over Jernbane Allé og koordineres med genåbningen af Grøndals Å i Grøndalsparken. Forvaltningen har frem til nu afventet, at skybrudsplanerne for Grøndalsparken blev konkretiseret, og at genåbningen af åen blev igangsat. Skybrudsplanerne for Grøndalsparken er forsinkede og foreligger tidligst i 2019. Etableringen af Grøndalsruten over Jernbane Allé kan ikke gennemføres, da Jernbane Allé i forbindelse med en renovering har fået etableret en ny busløsning, som umuliggør etablering af en sikker cykelsti over vejen. Hvis cykelstien skal føres under vejen i en sikker tunnelloøsning, er den afsatte ramme på 3 mio. kr. ikke tilstrækkelig, idet forvaltningen vurderer, at en tunnelloøsning vil koste 10 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at projekt Grøndalsruten annulleres, og at den resterende del af bevillingen bliver tilbageført til kassen, jf. økonomiafsnittet.

Forsinkelse

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om projektets forsinkelse, senest i forbindelse med 2. reperiodisering den 29. maj 2017, hvor det fremgik, at forsinkelsen bl.a. skyldes, at projektet skal koordineres med genåbning af Grøndals Å. Forvaltningen orienterede samtidig om, at genåbningen af Grøndals Å afventer arbejdet med skybrudsplanerne for området, og at planerne tidligst er klar i 2019. Det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt er december 2015, og projektet er dermed forsinket med 26 måneder.

Økonomi

I Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø) blev der afsat 3,2 mio. kr. (2017 p/l) til anlæggelse af Grøndalsruten i Grøndalsparken. Af den samlede bevilling på 3,2 mio. kr. (2017 p/l) er det tilbageværende restbudget 3,1 mio. kr. (2017 p/l) som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

01-06-2017

Sagsnr.
2017-0199547

Dokumentnr.
2017-0199547-7

Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2937 3157

E-mail
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149