



01-06-2017

Sagsnr.

2017-0199547

Dokumentnr.

2017-0199547-5

Sagsbehandler

Mikael Selsmark Hansen

Bilag 4 Statusoversigt over mulige projekter til annullering

Projekt navn	Annuleret / ikke annulleret
TMF415 – Grøndals Å - Genåbning	Annuleret: Grøndalsparken er en del af Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter. Det er endnu uafklaret, hvad Projektpakke 2018 konkret betyder for fremdriften i projekt genåbning af Grøndals Å.
TMF947 – CP VI – Grøndalsruten	Annuleret: Projektet kan ikke gennemføres, idet etableringen af en ny busløsning umuliggør etablering af en sikker cykelsti over Jernbane Allé.
TMF10172 – CP – CFA Harreskovruten fra Nordvestpassagen	Annuleret: Projektet giver ikke længere mening, idet forudsætningerne er ændret som følge af annulleringen af Nordvestpassagen.
TMF10261 – Genopretning og vedligehold af veje og broer – renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	Uafklaret: Projektets formål er en genopretning af broen ved Tuborgvej over jernbanen. Det har vist sig, at broens stand gør, at den ikke kan genoprettes, men i stedet skal udskiftes. Der udestår beslutning om, hvordan de forventede ekstra udgifter finansieres.
TMF10151 - Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	Ikke annulleret: Projektet indgår i en større projektpakke vedr. trafikikkerhed.
TMF10047 - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	Ikke annulleret: Projektet udføres i et område med mange andre projekter, herunder projekter fra private parter og planlægges udført i forlængelse af disse projekter.
TMF988 - Harrestrup Å, klimatilpasning	Ikke annulleret: Projektet foreslås på TMU 21. august 2017 udskudt, for at det kan samtænkes med kommende kapacitets- og skybrudsprojekter, der er i modningsfasen i 2017-2020 og med forventet anlæg i perioden 2020-2023.
TMF10231 - Hekla Park, kunstgræsbane	Ikke annulleret: Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Fredningsnævnets afgørelse af dispensation fra fredning. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af påklagen forventes at foreligge november 2017, hvorefter situationen om projektet vurderes på ny.
TMF10366 - Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	Ikke annulleret: Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen om mulighederne for overdragelse af midler til eksterne parter, hvilket umiddelbart vurderes at være uhensigtsmæssigt, da der er mange aktører på stedet. Program for Østre Gasværk er

Sekretariat (Byens Fysik)

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Mobil
2937 3157

E-mail
EF0G@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

	under udarbejdelse i Teknik- og Miljøforvaltningen.
TMF903 - Enghave Brygge	Ikke annulleret: I byudviklingsaftale om Enghave Brygge har Københavns Kommune indgået en aftale med By & Havn, Enghave Brygge P/S og JM Danmark A/S. Den juridiske vurdering er, at Københavns Kommune ikke kan bryde aftalen.
TMF10038 - Støjreduktion - asfalt – Sydhavn	Ikke annulleret: Efter at have afventet færdiggørelse af strækninger indeholdt i skolevejsprojektet for Tegholmen, er arbejdet med anlæg af støjreducerende asfalt i Sydhavnen genoptaget i andet kvartal 2017. Det forventes, at hovedparten af projektet gennemføres inden for det næste år. Herefter udestår alene arbejde vedr. Scandiagade, som koordineres med skybrudsprojektet her og forventes ibrugtaget ultimo 2019.
TMF10050 - Nørrebroparken - flytning af materialeplads	Ikke annulleret: Der arbejdes på at oprette en erstatning på Emdrupvej 99, og forvaltningen forventer den nye materialeplads ibrugtaget i 2017.
TMF434 - CP IV - Nordhavn Station	Ikke annulleret: Der er lavet en aftale med Banedanmark om Københavns Kommunes del af projektet for Nordhavn Station, som ikke umiddelbart kan brydes
TMF876 - Renovering af Nordhavn Station	Ikke annulleret: Der er lavet en aftale med Banedanmark om Københavns Kommunes del af projektet for Nordhavn Station, som ikke umiddelbart kan brydes
TMF10154 – Busheller	Ikke annulleret: Projektet er finansieret af Vejdirektoratet. Midlerne til projektet blev på BR 2. februar 2017 omdisponeret til Nedtællingssignaler for cyklister, som forventes opsat medio 2017 og evalueret medio 2018.