



## Bilag 6 – Delanlægsregnskab: Projektudvikling af cykel - og gangbro over Scandiagade

Dok. nr. 2012-646188

### Revision

#### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektudvikling af cykel- og gangbro over Scandiagade  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

#### Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at skabe sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen bl.a. ved hjælp af en bro fra Teglholmen til Enghave Brygge.

#### Regnskab

2012 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Projektudvikling af cykel- og gangbro over Scandiagade	3.914.000	611.600	3.302.400
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>3.914.000</b>	<b>611.600</b>	<b>3.302.400</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-84,37%</b>
------------------	----------------

#### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Sikker skolevej mellem Teglholmen og Kgs. Enghave (Projektudvikling af cykel- og gangbro over Scandiagade)	Afstemningsprogram 2011 - Æ198	07-10-2010	0	3.914.000	0	<b>3.914.000</b>
Samlet bevilling			0	3.914.000	0	<b>3.914.000</b>
Forbrug			112.667	417.595	81.339	<b>611.600</b>

Center for Ressourcer

#### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Njalsgade 13, 4. sal  
Postboks 442  
2300 Kbh. S

Telefon  
33 66 37 85

E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

Bilag 6 – Anlægsregnskab: Projektudvikling af cykel- og gangbro over Scandiagade til TMU indstilling 24-10-2012 om Sikker skolevej til Teglholmen

EAN nummer  
5798009493149

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)