



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 05.11.2012

Sagsnr. 2012-148788

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### Anlægsregnskab 2012 vedr. Rymarksvej 19, strukturtilpasning på institutionsområdet 3. etape

**Projekt navn** : Rymarksvej 19

**Bevillingsnr.** : 355053329

**Afleveringsdato** : 21-09-2010

**Ibrugtagningsdato** : 21-09-2010

**Projektbeskrivelse** : Rymarksvej 19

Etablering af ny mellembygning og liggehal. Omdisponering af køkken og personalefaciliteter. Etablering af BH toilet samt trappelift. Projektet er ændret til alene at omfatte etablering af let bygning inden for eksisterende areal.

#### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-01-2009 pkt. 5	7.390	5.084	2.306
BR 15-01-2009 pkt. 5, bilag 1, Regnskabsforklares af BUF	-611	0	-611
<b>I alt</b>	<b>6.779</b>	<b>5.084</b>	<b>1.695</b>

#### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Tilkomne myndighedskrav til yderligere brandforanstaltninger, efterisolering af lofter, samt adskillelse af måler.
Omkostningsændring	x		Der er fundet asbest i fliseklæb og et mindre område med skimmelsvamp med merudgift til følge  Sagens samlede mindreforbrug inklusiv udgifterne til aktivitetsændringerne på tkr. 1.695 kommer på baggrund af et gunstigt licitationsresultat.
Tidsforskydninger		x	

#### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1)	*2)	Type	Levetid	*3)
-----	-----	-----	------	---------	-----

	<b>Forbrug</b>	<b>Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket</b>		<b>i år</b>	<b>Indregningsdato</b>
1	4.879	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>4.879</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

### ***1) Forbrug***

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### ***2) Indregnet værdi i anlægskartoteket***

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### ***3) Indregningsdato i anlægskartoteket***

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)