



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Kurt Wagner

København 21.12.2012

Sagsnr. 2012-141111

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2012 vedr. Prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – del heraf: Grøndal Centeret

Projekt navn : Grøndal Centeret

Bevillingsnr. : 355053153

Afleveringsdato : 1-7-2011

Ibrugtagningsdato : 1-7-2011

Projektbeskrivelse : Grøndal Centeret samt Udearealer

Der er udskiftet 32 porte inkl. Vinduespartier. Gulve og vægge er vedligeholdt. Endvidere har teknik vedr. vand, ventilation og klimaskærm gennemgået en energiteknisk vurdering.

Der er foretaget renovering af udendørs rampe, af beplantning samt asfaltering af P-areal.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2	19.437	16.214	3.223
BR 192/07 af 10.05.2007 pkt. 25, Jf. bilag 2 – Overført til Kunstgræsbane i egen sag.	-6.320	0	-6.320
I alt	13.117	16.214	-3.097

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I forbindelse med renovering af betonrampen, er der også udskiftet et nedbrudt betondæk foran hovedindgangen.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes primært at der under byggeprocessen viste sig behov for at udskifte et nedbrudt betondæk foran hovedindgangen.
Tidsforskydninger	X		Projektet med øvrige arbejder er samlet set blevet forsinket 1 år og 6 måneder. Forsinkelserne skyldes

			flere omstændigheder i projektføreløbet. Grundet afklaring af omfang af betonarbejder samt en hård og lang vinter i 2011 som indtræf tidligt og sluttede sent.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	13.119	0	-	-	-
I alt	13.119	0			

Projekterne medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om genopretning af eksisterende byggeri.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønter sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlægsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur- og Fritidsforvaltningen