



07-11-2014

Sagsnr.  
2014-0232019

Dokumentnr.  
2014-0232019-1

Sagsbehandler  
Rasmus G Andersen

## **Til Torben Gleesborg**

### **Status på fornyelse af gadebelysningen.**

Lokaludvalgsformændene efterspurgte på Mødeforum d. 4. november, mere information om belysningsmasterplanen og udrulningen af denne i deres lokalområder.

Projektet for udskiftning af gadebelysningen omfatter ca. 20.000 lyspunkter (gadelamper) svarende til ca. 50 % af belysningen i Københavns Kommune.

Disser fordeles sig på ca. 8000 stk. hvor der skal skiftes både mast og lampe og 12.000 stk. hvor det kun er lampen der skiftes.

De 8000 stk. befinder sig primært i villakvarterene rundt om i byen og består af gamle lysstofrørslamper og lign. på gamle træ-, beton- og gittermaster.

De øvrige 12.000 stk. er lamper, der i dag typisk hænger i wire (enkelte på eksisterende master) på det overordnede vejnet, brokvartererne og Indre By.

Opgaven med at skifte både lamper og master er den der tager længst tid. og vil være det arbejde, der vil være mest synligt i bybilledet.

Forvaltningen har valgt at opdele udskiftningen af belysningen i to spor, da der er stor forskel i udførelsen.

Et spor for de 8000 master og lamper, da dette omfatter opgravning ud for den enkelte mast og et spor for de 12.000 lamper, der typisk kan klares med en liftvogn på stedet.

### **Tidsplan**

#### **8000 lamper og master.**

Forvaltningens tidsplan er på nuværende tidspunkt:

Brønshøj Husum ca. 2100 stk.:	nov. 2014 – april 2015.
Vanløse ca. 1700 stk.:	jan./feb. – juni 2015
Bispebjerg ca. 700 stk.:	april – maj 2015
Valby ca. 1300 stk.:	juni – okt. 2015
Amager vest ca. 1000 stk.:	juni – okt. 2015
Amager øst ca. 1000 stk.:	okt. – dec. 215

### **Trafik**

Postboks 441  
Postboks 339  
1505 København V

Mobil  
2677 6873

E-mail  
ragand@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

Vesterbro/Kgs. Enghave,  
Nørrebro og Østerbro ca. 200 stk.:            okt. 2015

Forud for arbejderne på de private fællesveje, hvor størstedelen af de 8000 står, bliver grundejerne parthørt. Denne parthøring sker før der udstedes en gravetilladelse til den udførende entreprenør. 1-2 uger før opstart omdeler entreprenøren desuden et postkort hvor de nye lamper er vist. Kortet har desuden henvisning til kommunens hjemmeside, hvor man kan læse mere om projektet, samt kontaktoplysninger for den udførende entreprenør.

**12.000 gadelamper på eksisterende ophæng (wire, eksisterende master mm.)**

Disse lamper udskiftes 1:1 i deres eksisterende ophæng. Arbejdet sker løbende med liftvogne.

Indre By ca. 1500 stk.    maj-sep. 2015

Resten af byen er opdelt i 4 dele, der ikke nødvendigvis følger bydelene, men tager udgangspunkt i vejene.

Nord – Vest	april – juni 2015
Syd – Vest	juni – sep. 2015
Øst	juli – okt. 2015
Syd – Øst	sep – nov. 2015