



Bilag

Bilag 2. Oversigt over flytning af projekter til 2022

Projekt (t. kr.)	Restbudget 2020	Budget i 2021 (nuværende)	Restbudget + nuværende budget 2021	Flyt fra 2021 til 2022	Årsag til udskydelse
Byggerådgivningspulje	-89	716	627	-339	Byggerådgivning i 2021 forventes at kunne løses inden den angivne sum.
Merudgifter scenarie B for Valby Bib.	0	3.000	3.000	-1.200	Byggeriet skal koordineres med helhedsplanen for Toftegårds Plads
Klubhuspuljen - varig	887	0	887	-1.068	Fremrykningen hviler på tilkendegivelse fra foreningen.
Klubhuspuljen 2019 - Bk. Olympia 1921	0	0	0	0	Fremrykningen hviler på tilkendegivelse fra foreningen.
Klubhuspuljen 2020 - Stands&Dans	0	807	807	-807	Fremrykningen hviler på tilkendegivelse fra foreningen.
Klubhuspuljen ekstraordinær	414	0	414	-414	Fremrykningen hviler på tilkendegivelse fra foreningen.
Urbanplanen - Solvang Bibliotek	500	0	500	-500	Projektet er udskudt til efteråret 2021 pga. utilfredsstillende licitationsresultat ved modtagelse af tilbud primo januar. Budgettet er til inventar som først bliver aktuelt i 2022.
F3: Forenings- & aftenensk.pakke 2016-2020	5.631	0	5.631	-5.631	Udskydelsen omhandler etablering af Aftenskolernes Hus på Tomsgårdsvej 35. Ombygningen er udfordret af at foreningen bag endnu ikke organisatorisk er på plads og det forventes at der først kommer styr på dette samt nødvendige tilladelser i løbet af 2021. Der kan dog blive behov for at tilbagerykke et mindre beløb til 2021 for at sikre fremdriften i projektet.
Renovering af lokaler til aftenundervisn	686	743	1.429	-1.429	Udskydelsen omhandler etablering af Aftenskolernes Hus på Tomsgårdsvej 35. Ombygningen er udfordret af at foreningen bag endnu ikke organisatorisk er på plads og det forventes at der først kommer styr på dette samt nødvendige tilladelser i løbet af 2021. Der kan dog blive behov for

Projekt (t. kr.)	Restbudget 2020	Budget i 2021 (nuværende)	Restbudget + nuværende budget 2021	Flyt fra 2021 til 2022	Årsag til udskydelse
					at tilbagerykke et mindre beløb til 2021 for at sikre fremdriften i projektet.
Naturpark Amager	0	588	588	-588	Naturpark Amager er et projekt, som ligger hos TMF. Projektet i KFF er Naturpark for alle, som er projektets sociale dimension, der skal få flere naturvante til at bruge naturparken. Det er besluttet, at Naturpark for alle skal igangsættes et år inden byggeprojektet er færdigt. TMF har meldt ud, at faciliteterne står færdigt i 2022, hvorfor Naturpark for alle igangsættes i 2021.
Beboerhuset bella	0	2.000	2.000	-2.000	Anlægsmidlerne til Bella Uno er rykket, da midlerne skal anvendes til at opgradere bygningen med kultur- og idrætsfunktioner. Det vurderes først at bygningen er klar til disse funktioner i 2022.
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	1.495	966	2.461	-1.282	Udskydelsen omhandler etablering af Aftenskolernes Hus på Tomsgårdsvej 35. Ombygningen er udfordret af at foreningen bag endnu ikke organisatorisk er på plads og det forventes at der først kommer styr på dette samt nødvendige tilladelser i løbet af 2021. Der kan dog blive behov for at tilbagerykke et mindre beløb til 2021 for at sikre fremdriften i projektet.
Lægges i kassen	0	0	0	-725	
I alt udskydes				-15.983	