

**Bilag 5: Igangværende og planlagte daginstitutionsprojekter på Amager
Børneplan I**

Projekt	Pladser	Forventet i brug	Politisk beslutning	Forsinkelse
Gyldenrisparken	6 vuggestue- og 6 børnehavepladser	Juni 2009	Godkendt i BR 14/12 2006	I efteråret 2005 stod det klart, at de økonomiske forudsætninger ikke kunne holde; deponeringsudgifterne for lejemålene ville blive langt højere end forventet, i særlig grad for fritidsinstitutionens vedkommende. På dette tidspunkt blev det besluttet at reducere det planlagte daginstitutionsbyggeri til 7 grupper, dels for at reducere udgifterne, og dels fordi der på daværende tidspunkt var tvivl om, hvorvidt der var behov for pladserne. I løbet af 2006 blev der forhandlet om finansiering af deponeringen, og i december 2006 blev indstillingen vedtaget med 1 års forsinkelse. Ny planlagt ibrugtagning af fritidsinstitution primo 2008 og daginstitutionsbygning oktober 2008.
Ørestad City Nord	5 grupper (22 børnehave- eller 12 vuggestuepladser pr. gruppe)	1/3 2008	Godkendt i BR 9/12 2004	
Snorresgade 24-26	5 grupper (22 børnehave- eller 12 vuggestuepladser pr. gruppe)	1/12 2008	Godkendt i BR 22/2 2007	12 mdr.
Islands Brygge 35/Snorresgade 8	5 grupper (22 børnehave- eller 12 vuggestuepladser pr. gruppe) 3 af de 5 grupper er ibrugtaget som fremrykkede pladser på Sundholm	August 2008	Godkendt i BR 13/6 2007	2 grupper er forsinket
Udflytterbørnehave i Persillehaven i Herlev tilknyttet Gullfossgade	75 børnehavepladser starter i nødinstitutionen i Hvidovre med varig	1/1 2008	Godkendt i BUU 24/10 2007	Usikker. Hvis Herlev kommune nægter at lave lokalplan, kan sagen ankes til Naturklagenævnet

	placering i Hvidekilde eller Herlev.			
Skodsborgvej 400 – Skovbørnehave, skal tilknyttes institution på Amager	20 børnehavempladser	1/4 2008	Godkendt i BUU 24/10 2007	
Amagerbrogade 92 - flerbørnsdagpleje	8 vuggestuepladser	Er taget i brug midlertidigt uden ombygning	Godkendt i BUU 24/10 2007	
Det Lille Univers – Evt. udvidelse i forbindelse med genhusning	1-2 grupper er opgivet indtil videre, da planlagt genhusningsprojekt ikke kunne realiseres. Skal genhuses fra 1. jan. 2009	-	-	

Ny Børneplan II

Projekt	Pladser	Forventet i brug	Politisk beslutning
Ørestad Syd Byggefelt 46.4	5 grupper	4. kv. 2009	Indgår i budgetaftalen
Ørestad Syd	5 grupper	2. kv. 2010	Indgår i budgetaftalen
Ørestad City Byggefelt 59 (Alternativ til byggefelt 34 for at skaffe plads til 3 spors skole)	5-10 grupper	2011	Indgår i budgetaftalen med 5 grupper

Nødinstitutioners anvendelse i 2008 og 2009

Adresse	Res. 1. halvår 08	Res. 2. halvår 08	Res. 09
Blågårdsgade		Strukturomlægning	
Rymarksvej		Strukturomlægning	
Gullfossgade	Midlertidige pladser Amager	Midlertidige pladser Amager	Midlertidige pladser Amager
Sundhom	Midlertidige pladser Amager (Islands Brygge 35/ Snorretoppen)	Midlertidige pladser Amager (Islands Brygge 35/ Snorretoppen til 1.8)	Midlertidige pladser Amager (Det lille univers)

Nyropsgade	Midlertidige pladser Amager (Mælkevejen)		
------------	--	--	--

Byggemuligheder, der er undersøges på et indledende plan

Projekt		Mulig ibrugtagning	Politisk beslutning
Genhusning af Mælkevejen i forbindelse med udvidelse	Undersøges om Sjælsø har en mulighed på Holmen	2009 -10	
Flerbørnsdagplejer	Der er mulighed for i en periode på et år at leje lejligheder i Ørestad City	1. kv. 08	
Byggemulighed Øresundsvej 10	Grund til salg, men byggeretsprisen bliver 2½ gang højere end i Ørestad	3. kv. 09	
Artillerivej Syd	Der arbejdes på 2 spor: 1. Byudviklings-projekt ved roklubområdet, udviklingsplan er igangsat, 1-2 5 grupper institutioner indarbejdes 2. Mulighed for etablering af 1-2 institutioner på areal ved ny Artillerivej mod Amager Fælled	1. Tidshorisont op til 3-4 år 2. Tidshorisont 2-4 år	
Tørveslettegård, udflytterbørnehave	Mulighed for genhusning eller nye pladser		Afventer den stedlige kommunes beslutning