



09-03-2017

Sagsnr.  
2017-0114075Dokumentnr.  
2017-0114075-5Sagsbehandler  
Danijela Premovic

## Bilag 4 - Kampsportens Hus - projektering

Dags dato: 09-03-2017  
Ibrugtagningsdato: 31-12-2016

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budget 2014 midler til projektering af Kampsportens Hus, som skal samle flere kampsportsforeninger i et hus. Huset er aktivitetsbaseret og lokalt forankret, hvor foreningerne kan inspirere hinanden og benytte fælles faciliteter. Derudover kan der skabes samarbejder, træningsmiljøer, kulturer, venskaber og foreningsliv på tværs.

### Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I Budget 2014 bevilgede BR 2.000 t. kr. (2014 p/l) til projektering af Kampsportens Hus fordelt i 2014 og 2015, svarende til 2.095 t. kr. i 2017 p/l.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017 p/l

<b>1.000 kr., i 2017 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budget 2014	2.095	2.095	0
<b>I alt</b>	<b>2.095</b>	<b>2.095</b>	<b>0</b>

Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft mer- eller mindreforbrug.

### Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

### Registrering i anlægskartotek

Projektet er ikke registreret i anlægskartotek, da der er tale om udgifter til projektering.