



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU januar 2021

Thomas Koppels Allé 13, Netværket - Anlægsregnskab 2020

Projektitel: Thomas Koppels Allé 13, Netværket

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000029 (1415)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,7 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor

Projektbeskrivelse: Nybygning og etablering af døgninstitution for stofmisbrugere.

Faktisk ibrugtagningsdato: 5. januar 2015

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde 1. oktober 2020 og på Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 20-09-2012, pkt. 8,1	200	0	200
BR 29-08-2013, pkt. 4	3.150	0	3.150
BR 18-06-2014, pkt. 2,2 Stjernemarkedet	2.100	0	2.100
BR 28-08-2014, pkt. 4,2 Stjernemarkedet	12.482	0	12.482
Indeksering	758	0	758
Bevillingsbeløb i alt	18.690	0	18.690
BR 01-10-2020, andel af restbevilling overført til ByKs OU-model	-219		-219
BR 10-12-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-136		-136
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	18.335	0	18.335
Forbrug	18.335	0	18.335

17. november 2020

Sagsnummer
2020-0113731

Dokumentnummer
2020-0113731-1

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020 og BR 10-12-2020	2%	-	2%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Oprindeligt bevilling blev givet til genopretning, men der viste sig omfattende skimmelsvamp, hvorfor der er blevet bygget ny bygning
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget er beskedent og skyldes færre udgifter til ekstraarbejder med henblik på endelig ibrugtagningstilladelse, grundet brandforhold ved beboelse, end budgetteret
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket med et halvt år på grund af uforudset skimmelsvamp og jordforurening

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Nybygning	18,3	30	Thomas Koppels Allé 1
Samlet anskaffelsessum	18,3		

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef, Anders Johannes
Kristensen, K64R@kk.dk