



Bilag 6. Annullering af anlægsprojektet "Genopretning af gangtunnel under Blegdamsvej"

07-05-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 3732

Dokumentnummer i F2
243640

Sagsnummer eDoc
2026-0066164

Baggrund

Der blev afsat 1,8 mio. kr. (2020-PL) med indstillingen *Genopretning af bygværker og vejstrækninger - frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2023* (BR d. 20. august 2020). Projektet indgår som en del af den langsigtede planlægning og koordinering af renoveringsprojekter i byen igennem genopretningsprogrammet *Et løft til vejene*.

Genopretningen af gangtunnellen under Blegdamsvej omhandlede hovedstandsættelse af trapper, udskiftning af rækværk samt diverse betonreparationer.

I forbindelse med projektering af renovering af henholdsvis beton og rækværk ned til gangtunnellen er der blevet analyseret brugen af tunnelen, trafikflow og tunnel- og vejgeometri. Analysen har vist, at gangtunnellen under Blegdamsvej ikke anvendes i det omfang, som forventet.

Begrundelse for annullering

Projektet indstilles til annullering, da der i forbindelse med projektering af genopretningsprojektet er opdaget, at gangtunnellen ikke anvendes i det omfang, der oprindeligt var forventet. Det vurderes på den baggrund uhensigtsmæssigt at anvende genopretningsmidlerne på en hovedstandsættelse af gangtunnellen.

Anlægsmåltal

Der frigøres ikke anlægsmåltal ved annullering af projektet.

Økonomi

Der blev afsat 1,8 mio. kr. (2020-PL) til projektet. Ved nedlæggelse af PL-puljen blev der tilført 0,04 mio. kr. til projektet (BR d. 13. november 2025). På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for ca. 1,0 mio. kr. Det forventede restbudget er ca. 0,9 mio. kr. (2026-PL).

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452