



Anlægsregnskab – Kildevældsskolen

Ibrugtagning : 2012

Projektbeskrivelse : Etablering af plads til 10 elever til specialklasserækkens børnehaveklasse og udvidelse af specialfritidshjemmet Stifinderen med 10 pladser.

Regnskab

Priser er angivet i 2019 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 13/10 2011, stjernemarkeret i budget 2011)	1.632	-1.169	463
Bevilling ByK (BR13/10 2011)	8.615	-8.615	0
I alt	10.247	-9.784	463

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindre forbruget skyldes bl.a., at flytteudgifterne ikke blev anvendt som forudsat, da projektet blev udført, så en midlertidig genhusning ikke blev nødvendig.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk