



Anlægsregnskab – Tidlig opstart Scandigade 100

Ibrugtagning : 2011

Projektbeskrivelse :

Regnskab

Priser er angivet i 2019 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 22/9 2011)	1.454	-1.851	-397
Bevilling ByK (BR 22/9 2011)	8.788	-8.788	0
I alt	10.242	10.639	-397

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes bl.a., at behovet for montering var større end budgetteret. Udgifter til montering afsættes på baggrund af faste nøgletal.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk