

**Anlægsregnskab –Midlertidige pavilloner Njalsgade****Ibrugtagning:** 2010**Projektbeskrivelse** : Etablering af 2 pavilloner Njalsgade 101 til tidlig opstart af daginstitutionerne Nordre Digevej og Bøhmensgade 10-12.**Regnskab**

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 29/4 2010)	5.673	-6.948	-1.275
Bevilling ByK (BR 29/4 2010)	0	-0	0
I alt	5.673	-6.948	_-1.275

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Ændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes større lejeudgifter, idet pavillonen også blev anvendt til garantipladser og blev stående i længere tid end forudsat i bevillingen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk