



Anlægsregnskab – Thit Jensens Vej 6

Ibrugtagning : 2014**Projektbeskrivelse** : Etablering af ny daginstitution på Thit Jensens Vej 6**Regnskab**

Priser er angivet i 2018 prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BUF (BR 22/8 2013 OG 3. fejebakkesag 2013)	3.247	-5.845	-2.598
Bevilling ByK (BR 22/8 2013 og 3. fejebakkesag 2013)	39.781	-39.781	0
I alt	43.028	-45.626	-2.598

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes bl.a. at udgiften til husleje i byggeperioden blev højere end budgetteret på grund af forsinkelser.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Byggeri København/Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f.eks. slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk